

平成28年度の輸送の見通し(双葉工区) 学校関係

- 学校等に保管されている除染土壌等の多くは埋設されている。
- 年度内の学校等からの掘り起こし量(暫定)は以下のとおり。
- 輸送に関しては、掘り起こし時期に応じて、可能な範囲で輸送を実施する。

地域	市町村名	掘り起こし量(暫定)	保管場への搬入状況
双葉郡 (北部)	双葉町	—	—
	浪江町	—	—
	葛尾村	—	—
県北	福島市	調整中	—
	二本松市	23,000m ³	搬入中(既存の保管場)
	伊達市	300m ³ (地上保管分)	搬入済※(既存の保管場)
	本宮市	7,000m ³	—
	桑折町	3,000m ³	搬入中(既存の保管場)
	国見町	2,000m ³	—
	川俣町	2,000m ³	—
	大玉村	—	—
相馬	相馬市	6,000m ³	—
	南相馬市	調整中	—
	新地町	2,500m ³	—
	飯舘村	—	—
合計		5万m ³ 程度	

※8月末時点までの市町村からのアンケート調査結果であり、今後、変更の可能性あり。

※数量は概数。実際の搬出量は、保管実態等地域の状況に応じて変更の可能性はある。

平成28年度の輸送の見通し(大熊工区) 学校関係

- 学校等に保管されている除染土壌等の多くは埋設されている。
- 年度内の学校等からの掘り起こし量(暫定)は以下のとおり。
- 輸送に関しては、掘り起こし時期に応じて、可能な範囲で輸送を実施する。

地域	市町村名	掘り起こし量(暫定)	保管場への搬入状況
浜通り (南部)	大熊町	—	—
	富岡町	—	—
	楢葉町	—	—
	川内村	—	—
	広野町	—	—
	いわき市	3,000m ³ (地上保管分を含む)	一部搬入済※
県中	郡山市	14,000m ³	一部搬入済※
	田村市	8,000m ³	搬入中
	三春町	—	—
	須賀川市	5,500m ³ (地上保管分を含む)	一部搬入済※
	鏡石町	調整中	—
	白河市	—	—
県南	天栄村	—	—
	西郷村	500m ³	—
	泉崎村	—	—
	中島村	—	—
	矢吹町	—	—
	棚倉町	200m ³	—
	石川町	—	—
合計		3万m ³ 程度	一部搬入済※

※8月末時点までの市町村からのアンケート調査結果であり、今後、変更の可能性あり。

※数量は概数。実際の搬出量は、保管実態等地域の状況に応じて変更の可能性はある。