

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（平成 28 年 9 月 30 日時点）

平成 28 年 10 月 28 日

	飯舘村		南相馬市		浪江町		富岡町	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 2,000 件	96 (100)	約 4,300 件	88	約 5,100 件	100	約 6,000 件
		約 2,000 件		約 4,400 件 (約 4,000 件)※		約 5,800 件		約 6,000 件
農地	98	約 1,900ha	39	約 1,200ha	53	約 990ha	99	約 660ha
		約 1,900ha		約 3,100ha		約 1,900ha		約 670ha
森林	99	約 1,400ha	70	約 810ha	96	約 360ha	100	約 460ha
		約 1,500ha		約 1,200ha		約 380ha		約 460ha
道路	84	約 270ha	47	約 150ha	81	約 190ha	99.9	約 170ha
		約 320ha		約 320ha		約 240ha		約 170ha

（※）平成 27 年度までに除染を行える環境が整った画地数。
残りについては平成 28 年度に実施中。

	田村市		楡葉町		川内村		大熊町		葛尾村		川俣町		双葉町	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 140 件	100	約 2,500 件	100	約 160 件	100	約 180 件	100	約 460 件	100	約 360 件	100	97 件
		約 140 件		約 2,500 件		約 160 件		約 180 件		約 460 件		約 360 件		97 件
農地	100	約 140ha	100	約 810ha	100	約 130ha	100	約 170ha	100	約 470ha	100	約 480ha	100	約 100ha
		約 140ha		約 810ha		約 130ha		約 170ha		約 470ha		約 480ha		約 100ha
森林	100	約 190ha	100	約 450ha	100	約 200ha	100	約 160ha	100	約 630ha	100	約 500ha	100	約 6.2ha
		約 190ha		約 450ha		約 200ha		約 160ha		約 630ha		約 500ha		約 6.2ha
道路	100	約 29ha	100	約 170ha	100	約 38ha	100	約 31ha	100	約 110ha	100	約 68ha	100	約 8.4ha
		約 29ha		約 170ha		約 38ha		約 31ha		約 110ha		約 68ha		約 8.4ha

- ・実施率は、当該市町村において除染を実施できる条件が整った対象数量（面積等）に対し、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した数量（面積等）が占める割合。
- ・実施数量および対象数量は、それぞれの実数量を、上から 3 桁以下を四捨五入して上 2 桁に丸めた値として表記しているが、実施率は、丸めを行わない実数量をもとに算出している。このため、本表の「実施数量÷対象数量×100」と「実施率(%)」が、完全には一致しない場合がある。
- ・「除染を実施できる条件が整った数量」「一連の除染行為が終了した数量」は、いずれも今後の精査によって変わりうる。
- ・実施率が 100%に達した時点で、同意を得られていないものについては対象数量から除外しているが、これらについても最終的に同意が得られれば除染を実施する予定。
- ・本表の実施率の算出には、原則として帰還困難区域は含まない。
- ・発注率は全市町村とも 100%である。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（ha）であるが、「宅地」の単位については対象とする宅地件数である。